


Schritt 1

Schneeräumung
Baustelleninstallation Aushub und Baumeister
Vorbereitungsarbeiten



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 1	Plannummer	1371 - 100

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 2

Aushub für Fundamente / Frostriegel
Planum und Negativbeton
Unterfangungen Bestand falls notwendig
Kanalisationsleitungen unter Bodenplatte



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 2	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 3

Fundamente und Frostriegel
Bodenplatte
Auflager für Bruchstein
Gerüst für Abbrucharbeiten



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 3	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 4

Hinterfüllen und verdichten für Gerüst
Teilabbruch für Betonarbeiten UG Bestand
Betonwände im Bestand
Vorbereiten und planieren neue Terrasse
Installation Küchencontainer mit notwendiger Plattform
Installation Sanitärcontainer
Installation Wassertanke falls notwendig
Installation Notstromgenerator falls notwendig
Umzug Küche in Provisorium
Vorbereiten prov. Zugang in Schlafrum
Vorbereiten prov. Zugang in Hüttenwartszimmer
Kanalisation ausserhalb Gebäude bis Kläranlage



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Bauingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Plannamen	Schritt 4	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 5

Fassadengerüst mit Innengeländer vorbereiten
Zugang Hüttenwartsbereich und Schlafrum über Gerüst
Abbrucharbeiten Bestand vollständig
Vorbereitungsarbeiten für Aufrichtarbeiten Holzbau
Seilbahn wegen Gerüst nicht mehr benutzbar!



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 5	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 6

Aufrichtarbeiten Erdgeschoss
Start Arbeiten an Kläranlage




Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 6	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG



Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 7	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 8

Aufrichtarbeiten Obergeschoss



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 8	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 9

Aufrichtarbeiten Dachgeschoss



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 9	Plannummer	1371 - 101

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 10

Aufrichtarbeiten Dachelemente
Montage Unterdachfolie und Fassdenfolie
Fertigstellarbeiten Holzbau
Start Bruchsteinmauerwerk Sockel



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 10	Plannummer	1371 - 109

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 11

Montage Fenster
Umzug Schlafrum in Neubau
Abbruch Bergführerzimmer und Vorbereitungsarbeiten für neue Dachkonstruktion
Aufrichtarbeiten Anbau
Montage Spenglerarbeiten
Montage PV-Anlage



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Bau eingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Plannamen	Schritt 11	Plannummer	1371 - 110

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 12

Fertigstellarbeiten Bruchsteinmauerwerk
Innenausbauarbeiten
Haustechnik



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 12	Plannummer	1371 - 110

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 13

Gerüst entfernen
Umgebung fertigstellen
Fertigstellen Innenausbauarbeiten
Schreinerarbeiten
Seilbahn wieder nutzbar



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Planname	Schritt 13	Plannummer	1371 - 110

VORABZUG




Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz

Schritt 14

Entfernen Baustelleninstallation
Winterpause



Objekt	Doldenhornhütte	Phase:	Baueingabe
Architekt	Seiler Linhart Architekten	Mst.:	
Bauherr	SAC Sektion Emmental		
Datum	25.04.2024	Bearbeiter	M. Gyger
Plannamen	Schritt 14	Plannummer	1371 - 110

VORABZUG



Statik
Planung
Bauphysik
Brandschutz
Dienstleistungen im Holzbau

bestehender Heilandplatz